



2020

# ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020



УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"  
И СВЕТОВНО СТОЯНСТВО  
СОФИЯ:

проф.д-р Николай ПЕТРОВ

проф.д-р Диана КОПЕВА

доц.д-р Георги НИКОЛОВ

доц.д-р Елка ВАСИЛЕВА

глас.д-р Петя БИОЛЧЕВА

глас.д-р Ивайло ИВАНОВ



## СЪДЪРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ.....  | 3  |
| УВОД.....   | 4  |
| I. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА-БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА<br>ВЪЗДЕЙСТВИЕ .....   | 5  |
| II. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА<br>ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ<br>СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА .....      | 11 |
| III. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА КАТО<br>ЦЯЛО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА,<br>ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА ..... | 17 |
| IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И<br>ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА<br>ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР 2014-2020.....                 | 26 |
| V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД.....  | 28 |

## СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

|   |    |
|---|----|
| <b>Таблица 1.</b> Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом.....  | 7  |
| <b>Таблица 2.</b> Актуализирана матрица на индикаторите за проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом.....                                   | 14 |
| <b>Таблица 3.</b> Реализирани проекти, текущи при приемане на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом  | 22 |
| <b>Таблица 4.</b> Реализирани проекти, стартирали през периода на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом.....   | 22 |
| <b>Таблица 5.</b> Матрица на проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, които не са изпълнени в рамките на плана.....                       | 24 |
| <b>Таблица 6.</b> Матрица на приоритетните проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, които следва да се включат в ПИРО Лом 2021-2027 ..... | 29 |
| <b>Таблица 7.</b> Проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, които очакват финансиране през програмния период 2021-2027 .....               | 30 |

# ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

## УВОД

Настоящият финален доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Лом е разработен в съответствие с изискванията на изменените Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството през м. Март 2019 год.

Методическите насоки дефинират структурните и съдържателни елементи на финалния доклад-отчет на изпълнението на ИПГВР на гр. Лом, както следва:

- Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени следните проекти или проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата-бюджет:
  - Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса на актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
  - Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
  - Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.
- Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
- Основни изводи и препоръки за следващия период.

## I. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА-БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Матрицата-бюджета на Плана за интегрирана градско развитие 2014-2020 на град Лом включва изпълнение на проекти в 3 зони:

– **ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ:** Това е зоната, която е определена да осигурява „авангарда“ на образователните, здравните и административните услуги на гр. Лом. Освен това в рамките на тази зона са включени и съществуващите обекти на културно-историческото наследство, културните институции, както и обособени публични пространства, осигуряващи географската и туристическа „разпознаваемост“ на града.

В рамките на тази зона в ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом е предвидено осъществяването на 4 комплексни интегрирани проекта:

- **Първи интегриран проект** - в него са включени ключови за града административни структури, чиито сгради имат нужда от ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа до сградите за хора с увреждания, както и цялостно подобряване на базовото оборудване.
- **Втори интегриран проект** - той обхваща редица обществени обекти: Административна сграда на общината, Сградата на съобщенията, Районния съд, основно училище и детска градина и читалище „Постоянство“. Тук попада и Спортния комплекс на града с изграден плувен басейн. Всички тези обществени сгради се нуждаят от ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа до сградите за хора с увреждания, както и цялостно подобряване на базовото оборудване.
- **Трети интегриран проект** - той обхваща основно обекти от образователната и социална инфраструктура, за които са предвидени също ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа до сградите за хора с увреждания, както и цялостно подобряване на базовото оборудване.
- **Четвърти интегриран проект** – проектът обхваща Помощно училище „П. Берон“ и III СОУ „Отец Паисий“, както и прилежащите улици. За сградите на образователните институции е предвидено: ремонт, внедряване на мерки за

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

енергийна ефективност, подобряване на достъпа до сградите за хора с увреждания, както и цялостно подобряване на базовото оборудване.

– **ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:** това е зоната, в която са заложени проекти за подобряване на градската среда с преобладаващо икономическо въздействие: изграждане на велосипедна алея, ремонт на паркинг и обособяване на зона за риболов, туризъм и почивка. Чрез изпълнение на интегрирани проекти е заложено цялостно облагородяване на географската зона, намираща се в югоизточната част на индустриалната зона на гр. Лом.

В зоната с преобладаващо социално значение е обособен един голям интегриран проект:

- **Интегриран проект** - образователни институции, културни, и социални институции. Предвижда се подобряване на градската среда чрез ремонт на площада“ и възстановяване на зелените площи.

– **ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:** Основните проблеми, чието решение се търси чрез ИПГВР 2014-2020, е приоритетно изпълняване на мерки и интегрирани териториални инвестиции, чрез които да се намалят социалните различия в рамките на урбанизираната територия.

Пълният списък на проекти, заложени в ИПГВР 2014-2020 на град Лом е представен в Таблица 1.

Към този списък няма допълнение поради:

- Няма информация Община ЛОМ да е включила допълнителни проектни идеи в актуализираната си инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
- Няма информация Община ЛОМ да е включила и други нови инвестиционни проекти, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР 2014-2020 до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020**

**Таблица 1. Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом**

| Проекти по видове зони за въздействие   | 1                                     | 2                    | 3                       | 4                                   | 5                    | 6                    | 7                    | 18 | 9 |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|---|
| Отношение към подпомоганите описи на операцията на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операция)* | Проектна готовност (внд на проекта)** | Общо за проекта      | Други средства от СФ,КФ | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет | Други инвест фондове | Частични инвеститори |    |   |
| <b>ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ</b>  |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>37 проекта</b>   | <b>34 - НЕ и 3 - ТП</b>               | <b>62 756 606,60</b> | <b>40 130 151,62</b>    | <b>8 273 012,72</b>                 | <b>7 276 471,10</b>  | <b>3 632 928,90</b>  | <b>3 632 928,90</b>  |    |   |
| <b>ОПРР</b>   |                                       | <b>52 934 823,00</b> | <b>33 024 063,36</b>    | <b>6 819 179,89</b>                 | <b>5 996 123,40</b>  | <b>3 632 928,90</b>  |                      |    |   |
| <b>ОПЧР</b>   |                                       | <b>4 411 257,60</b>  | <b>3 189 339,23</b>     | <b>644 928,31</b>                   | <b>560 229,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |    |   |
| <b>ОПНОИР</b>   |                                       | <b>5 076 040,00</b>  | <b>3 674 915,66</b>     | <b>758 731,62</b>                   | <b>668 438,17</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |    |   |
| <b>4 проекта</b>  | <b>4 - НЕ</b>                         | <b>5 549 084,40</b>  | <b>4 011 988,00</b>     | <b>787 362,58</b>                   | <b>704 733,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |    |   |
| <b>ОПРР 1</b>   |                                       | <b>3 636 573,60</b>  | <b>2 629 242,70</b>     | <b>517 246,23</b>                   | <b>461 844,90</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>ОПЧР</b>   |                                       | <b>1 978 024,80</b>  | <b>1 430 111,92</b>     | <b>279 943,45</b>                   | <b>251 209,18</b>    |                      |                      |    |   |
|   |                                       | <b>215 355,60</b>    | <b>155 702,10</b>       | <b>32 303,30</b>                    | <b>27 350,20</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>ОПРР 1</b>   | Не                                    | <b>150 219,60</b>    | <b>108 608,77</b>       | <b>22 532,91</b>                    | <b>19 077,92</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>ОПЧР</b>   |                                       | <b>65 136,00</b>     | <b>47 093,33</b>        | <b>9 770,39</b>                     | <b>8 272,28</b>      |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 1.2.: Районен съд</b>   | Не                                    | <b>2 296 756,80</b>  | <b>1 660 555,20</b>     | <b>344 513,50</b>                   | <b>291 688,10</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.2.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       | <b>1 512 403,20</b>  | <b>1 093 467,54</b>     | <b>226 860,47</b>                   | <b>192 075,20</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.2.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане</b>   |                                       | <b>784 353,60</b>    | <b>567 087,66</b>       | <b>117 653,03</b>                   | <b>99 612,90</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 1.3.: Страла на съобщенията</b>   | Не                                    | <b>1 446 946,80</b>  | <b>1 046 142,50</b>     | <b>172 042,00</b>                   | <b>183 762,30</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.3.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       | <b>908 031,60</b>    | <b>656 506,82</b>       | <b>107 964,97</b>                   | <b>115 320,05</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.3.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане</b>   |                                       | <b>538 915,20</b>    | <b>389 635,68</b>       | <b>64 077,03</b>                    | <b>68 442,25</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 1.4.: Община Лом</b>  | Не                                    | <b>1 590 025,20</b>  | <b>1 149 588,20</b>     | <b>238 503,78</b>                   | <b>201 933,20</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.4.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       | <b>1 065 919,20</b>  | <b>770 659,57</b>       | <b>159 887,88</b>                   | <b>135 371,74</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 1.4.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане</b>   |                                       | <b>589 620,00</b>    | <b>426 295,25</b>       | <b>88 443,00</b>                    | <b>74 881,74</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>9 проекта</b>  | <b>8 - НЕ и 1 - ТП</b>                | <b>14 793 982,40</b> | <b>10 706 389,41</b>    | <b>2 213 498,06</b>                 | <b>1 967 144,69</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |    |   |
| <b>ОПРР 1.4</b>   |                                       | <b>9 317 942,40</b>  | <b>6 742 273,76</b>     | <b>1 394 766,44</b>                 | <b>1 238 706,52</b>  |                      |                      |    |   |
| <b>ОПНОИР</b>   |                                       | <b>5 076 040,00</b>  | <b>3 674 915,66</b>     | <b>758 731,62</b>                   | <b>668 438,17</b>    |                      |                      |    |   |
|   | Не                                    | <b>2 872 171,20</b>  | <b>2 076 579,80</b>     | <b>430 825,70</b>                   | <b>364 765,70</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>ОПРР 1.4</b>   |                                       | <b>1 573 200,00</b>  | <b>1 137 423,61</b>     | <b>235 980,01</b>                   | <b>199 796,38</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>ОПНОИР</b>   |                                       | <b>1 298 971,20</b>  | <b>939 156,19</b>       | <b>194 845,69</b>                   | <b>164 969,32</b>    |                      |                      |    |   |
|   | Не                                    | <b>1 246 551,60</b>  | <b>901 256,80</b>       | <b>186 982,70</b>                   | <b>158 312,10</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>ОПРР 1.4</b>   |                                       | <b>799 959,60</b>    | <b>578 370,79</b>       | <b>119 993,91</b>                   | <b>101 594,90</b>    |                      |                      |    |   |
| <b>ОПНОИР</b>   |                                       | <b>446 592,00</b>    | <b>322 886,01</b>       | <b>66 988,79</b>                    | <b>56 717,20</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 2.3.: ЦДГ 1 «Снежанка»</b>  | ТП                                    | <b>783 912,00</b>    | <b>566 768,40</b>       | <b>117 586,80</b>                   | <b>99 556,82</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 2.3.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       | <b>475 752,00</b>    | <b>343 968,71</b>       | <b>71 362,80</b>                    | <b>60 420,50</b>     |                      |                      |    |   |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 2.1.: ПГ «Найден Геров»</b>   |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 2.1.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 2.1.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане</b>   |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Проект 2.2.: СОУ «Марин Дринов»</b>  |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 2.2.1.: Реализация на инвестиционния проект</b>  |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |
| <b>Дейност 2.2.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане</b>   |                                       |                      |                         |                                     |                      |                      |                      |    |   |

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

| Проекти по видове зони за въздействие                            | Отношение към подпомоганите описане операции на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операц.)* | Проектна готовност (вид на проекта)** | Общо за проекта     | Други средства от Сф.Кф | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет | Други инвест. фондове | Частични инвеститори |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Дейност 2.3.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 308 160,00          | 222 799,69              | 46 224,00                           | 39 136,32            |                       |                      |
| Проект 2.4.: ГОУ „Н. Първанов“                                   |   | Не                                    | <b>1 247 812,80</b> | 902 168,60              | 187 171,90                          | 158 472,30           |                       |                      |
| Дейност 2.4.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 925 519,20          | 669 150,34              | 138 827,87                          | 117 540,99           |                       |                      |
| Дейност 2.4.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 322 293,60          | 233 018,26              | 48 344,03                           | 40 931,31            |                       |                      |
| Проект 2.5.: ЦДГ 7 „Калинка“                                     |   | Не                                    | <b>990 465,60</b>   | 716 106,70              | 148 569,84                          | 125 789,10           |                       |                      |
| Дейност 2.5.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 561 240,00          | 405 776,56              | 84 186,00                           | 71 277,46            |                       |                      |
| Дейност 2.5.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 429 225,60          | 310 330,14              | 64 383,84                           | 54 511,64            |                       |                      |
| Проект 2.6.: ГОУ „К. Фотинов“ и стара сграда                     |   | Не                                    | <b>4 045 639,20</b> | 2 924 997,10            | 606 845,90                          | 606 845,90           |                       |                      |
| Дейност 2.6.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 2 513 229,60        | 1 817 064,97            | 376 984,45                          | 376 984,45           |                       |                      |
| Дейност 2.6.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 1 132 409,60        | 818 732,13              | 169 861,45                          | 169 861,45           |                       |                      |
| Проект 2.7.: Професионална гимназия по производствени технологии |   | Не                                    | <b>1 152 588,00</b> | 843 661,31              | 167 288,82                          | 141 637,87           |                       |                      |
| Дейност 2.7.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 602 083,20          | 440 707,61              | 87 387,50                           | 73 988,09            |                       |                      |
| Дейност 2.7.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 550 504,80          | 402 953,70              | 79 901,32                           | 67 649,78            |                       |                      |
| Проект 2.8.: ПУ „П. Берон“                                       |   | Не                                    | <b>1 077 602,40</b> | 779 106,50              | 161 640,40                          | 136 855,50           |                       |                      |
| Дейност 2.8.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 904 219,20          | 653 750,45              | 135 632,91                          | 114 835,83           |                       |                      |
| Дейност 2.8.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 173 383,20          | 125 356,05              | 26 007,49                           | 22 019,67            |                       |                      |
| Проект 2.9. III СОУ „Отец Пансий“                                |   | Не                                    | <b>1 377 239,60</b> | 995 744,20              | 206 586,00                          | 174 909,40           |                       |                      |
| Дейност 2.9.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.4  |                                       | 962 739,60          | 696 060,71              | 144 410,98                          | 122 267,91           |                       |                      |
| Дейност 2.9.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПНОИР  |                                       | 414 500,00          | 299 683,49              | 62 175,02                           | 52 641,49            |                       |                      |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                  | <b>7 проекта</b>  | <b>5 - НЕ и 2 - ТП</b>                | <b>8 274 966,00</b> | 5 982 800,42            | 1 241 244,72                        | 1 050 920,86         | 0,00                  | 0,00                 |
| Проект 3.1. Музей «ДГ Инин»                                      | <b>ОПРР 1.3</b>   |                                       | <b>6 147 294,00</b> | 4 444 493,58            | 922 093,96                          | 780 706,46           |                       |                      |
| Проект 3.2. Исторически музей Лом                                | <b>ОПРР 1.3</b>   |                                       | <b>2 127 672,00</b> | 1 538 306,84            | 319 150,76                          | 270 214,40           |                       |                      |
| Дейност 3.2.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.3  | Не                                    | <b>552 000,00</b>   | 399 096,00              | 82 800,00                           | 70 104,00            |                       |                      |
| Дейност 3.2.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПРР 1.3  | ТП                                    | <b>1 602 880,80</b> | 1 138 882,80            | 240 432,10                          | 203 565,90           |                       |                      |
| Проект 3.3. Сграда на девическото училище                        | <b>ОПРР 1.3</b>   |                                       | <b>770 275,20</b>   | 556 909,00              | 115 541,20                          | 97 825,00            |                       |                      |
| Проект 3.4. Читалище „Постоянство“                               | <b>ОПРР 1.3</b>   | Не                                    | <b>3 228 229,20</b> | 2 334 009,70            | 484 234,30                          | 409 985,20           |                       |                      |
| Дейност 3.4.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.3  | Не                                    | 2 141 149,20        | 1 548 050,86            | 321 172,33                          | 271 926,01           |                       |                      |
| Дейност 3.4.2. Доставка на оборудване и обзавеждане              | ОПРР 1.3  | Не                                    | 1 087 080,00        | 785 958,84              | 163 061,97                          | 138 059,19           |                       |                      |
| Проект 3.5. Църква «Успение Богородично»                         | <b>ОПРР 1.3</b>   | Не                                    | <b>930 000,00</b>   | 672 390,00              | 139 500,00                          | 118 110,00           |                       |                      |
| Проект 3.6. Пожарна кула   | <b>ОПРР 1.3</b>   | Не                                    | <b>810 000,00</b>   | 585 630,00              | 121 500,00                          | 102 870,00           |                       |                      |
| Проект 3.7. Художествена галерия «Поломие»                       | <b>ОПРР 1.3</b>   | Не                                    | <b>381 580,80</b>   | 275 882,92              | 57 237,12                           | 48 460,76            |                       |                      |
| Дейност 3.7.1. Реализация на инвестиционния проект               | ОПРР 1.3  | Не                                    | 311 548,80          | 225 249,78              | 46 732,32                           | 39 566,70            |                       |                      |

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛЮМ НА ГРАД ЛЮМ 2014-2020**

| Проекти по видове зони за въздействие                                | Отношение към подпомоганите опашете операции на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операция)* | Проектна готовност (вид на проекта)** | Общо за проекта      | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет | Други инвест. фондове | Частични инвеститори |  |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Дейност 3.7.2. Доставка на оборудване и обзавеждане                  | ОПРЧР  |                                       | 70 032,00            | 50 633,14                | 10 504,80                           | 8 894,06             |                       |                      |  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                      | <b>2 проекта</b>   | <b>2 - НЕ</b>                         | <b>1 462 592,40</b>  | <b>1 057 454,30</b>      | <b>219 388,80</b>                   | <b>185 749,30</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
|  | ОПРР 1.5   |                                       | 1 157 031,60         | 836 533,84               | 173 554,69                          | 146 943,07           |                       |                      |  |
|  | ОПРЧР  |                                       | 305 560,80           | 220 920,46               | 45 834,11                           | 38 806,23            |                       |                      |  |
| Проект 4.1. Дневен център за възрастни                               |  | Не                                    | 524 616,00           | 379 297,30               | 78 692,40                           | 66 626,30            |                       |                      |  |
| Дейност 4.1.1. Реализация на инвестиционния проект                   | ОПРР 1.5   |                                       | 451 764,00           | 326 625,31               | 67 764,60                           | 57 374,09            |                       |                      |  |
| Дейност 4.1.2. Доставка на оборудване и обзавеждане                  | ОПРЧР  |                                       | 72 852,00            | 10 927,99                | 10 927,80                           | 9 252,21             |                       |                      |  |
| Проект 4.2. Дом за деца лишени от родителски грижи                   |  | Не                                    | 937 976,40           | 678 157,00               | 140 696,40                          | 119 123,00           |                       |                      |  |
| Дейност 4.2.1. Реализация на инвестиционния проект                   | ОПРР 1.5   |                                       | 705 267,60           | 509 908,52               | 105 790,09                          | 89 568,98            |                       |                      |  |
| Дейност 4.2.2. Доставка на оборудване и обзавеждане                  | ОПРЧР  |                                       | 232 708,80           | 168 248,48               | 34 906,31                           | 29 554,02            |                       |                      |  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 5: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                       | <b>3 проекта</b>   | <b>3 - НЕ</b>                         | <b>7 265 857,80</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>3 632 928,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 632 928,90</b>  |  |
| Проект 5.1.: Спортна зала  | ОПРР 1.2   | Не                                    | 3 283 887,60         |                          |                                     | 1 641 943,80         |                       | 1 641 943,80         |  |
| Проект 5.2.: Закрыт плувен басейн                                    | ОПРР 1.2   | Не                                    | 2 836 386,60         |                          |                                     | 1 418 193,30         |                       | 1 418 193,30         |  |
| Проект 5.3. Градска баня (за превръщане в част от спортния комплекс) | ОПРР 1.2   | Не                                    | 1 145 583,60         |                          |                                     | 572 791,80           |                       | 572 791,80           |  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 6: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                       | <b>2 проекта</b>   | <b>2 - НЕ</b>                         | <b>16 435 287,60</b> | <b>11 882 712,99</b>     | <b>2 465 293,12</b>                 | <b>2 228 118,39</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
| Проект 6.1. МБАЛ «Св. Николай Чудотворец»                            | ОПРР 3   | Не                                    | 10 311 944,80        | 7 455 536,09             | 1 546 791,72                        | 1 309 616,99         |                       |                      |  |
| Проект 6.2. ДКЦ 1  | ОПРР 3   | Не                                    | 6 123 342,80         | 4 427 176,90             | 918 501,40                          | 918 501,40           |                       |                      |  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 7: ГРАДСКА СРЕДА</b>                                | <b>10 - НЕ</b>   |                                       | <b>8 974 836,00</b>  | <b>6 488 806,51</b>      | <b>1 346 225,44</b>                 | <b>1 139 804,05</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
| Проект 7.1. Улицы – Подзона 1  | ОПРР 1.2   | Не                                    | 1 316 232,00         | 951 635,70               | 197 434,80                          | 167 161,50           |                       |                      |  |
| Проект 7.2. Улицы – Подзона 2  | ОПРР 1.2   | Не                                    | 327 180,00           | 236 551,10               | 49 077,00                           | 41 551,90            |                       |                      |  |
| Проект 7.3. Улицы – Подзона 3  | ОПРР 1.2   | Не                                    | 2 117 334,00         | 1 530 832,50             | 317 600,10                          | 268 901,40           |                       |                      |  |
| Проект 7.4. Улицы – Подзона 4  | ОПРР 1.2   | Не                                    | 545 529,60           | 394 417,91               | 81 829,44                           | 69 282,25            |                       |                      |  |
| Проект 7.5. Парк „Кръстьо Пашурка“                                   | ОПРР 1.2   | Не                                    | 2 940 000,00         | 2 125 620,00             | 441 000,00                          | 373 380,00           |                       |                      |  |
| Проект 7.6. Зелена площ около Историческия музей                     | ОПРР 1.2   | Не                                    | 42 000,00            | 30 366,00                | 6 300,00                            | 5 334,00             |                       |                      |  |
| Проект 7.7. Зелена площ около Пожарната кула музей                   | ОПРР 1.2   | Не                                    | 615 528,00           | 445 026,70               | 92 329,20                           | 78 172,10            |                       |                      |  |
| Проект 7.8. Парк в частта от спортната зала, хигиенна баня и басейна | ОПРР 1.2   | Не                                    | 463 624,80           | 335 200,80               | 69 543,70                           | 58 880,30            |                       |                      |  |
| Проект 7.9. Зелена площ - Църква „Успение Богородично“               | ОПРР 1.2   | Не                                    | 474 214,80           | 342 857,40               | 71 132,20                           | 60 225,20            |                       |                      |  |
| Проект 7.10. Паркинг на ул. „К. Петров“ пред басейна                 | ОПРР 1.2   | Не                                    | 133 192,80           | 96 298,40                | 19 979,00                           | 16 915,40            |                       |                      |  |
| <b>ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ</b>                     |  |                                       |                      |                          |                                     |                      |                       |                      |  |
| <b>ОБЩО ЗА ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ</b>             | <b>3 проекта</b>   | <b>3 - НЕ</b>                         | <b>3 001 420,80</b>  | <b>2 170 026,70</b>      | <b>450 213,50</b>                   | <b>381 180,60</b>    |                       |                      |  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ГРАДСКА СРЕДА</b>                                | <b>ОПРР 1.2</b>  | не                                    | <b>3 001 420,80</b>  | <b>2 170 026,70</b>      | <b>450 213,50</b>                   | <b>381 180,60</b>    |                       |                      |  |
| Проект 1.1.: Велоалей в икономическата зона                          | ОПРР 1.2   | не                                    | 1 709 683,20         | 1 236 101,00             | 256 452,50                          | 217 129,70           |                       |                      |  |
| Проект 1.2. Паркинг – икономическа зона                              | ОПРР 1.2   | не                                    | 101 904,00           | 73 676,00                | 15 286,00                           | 12 942,00            |                       |                      |  |
| Проект 1.3. Зона за риболов, туризъм и почивка                       | ОПРР 1.2   | не                                    | 1 189 833,60         | 860 249,70               | 178 475,00                          | 151 108,90           |                       |                      |  |

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛЮМ 2014-2020**

| Проекти по видове зони за въздействие   | Отношение към подпомоганите описане операции на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операц.)* | Проектна готовност (вид на проекта)** | Общо за проекта      | Други средства от СФ, КФ | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет | Други инвест. фондове | Частични инвеститори |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР</b>  |   |                                       |                      |                          |                                     |                      |                       |                      |
| <b>ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР</b>  | <b>8 проекта</b>  | <b>7- НЕ и 1- ГП</b>                  | <b>13 151 744,40</b> | <b>9 508 711,10</b>      | <b>1 972 761,70</b>                 | <b>1 670 271,50</b>  | <b>3 632 928,90</b>   | <b>3 632 928,90</b>  |
|   | ОПРР  |                                       | 10 930 379,80        | 7 902 664,52             | 1 639 557,00                        | 1 388 158,20         | 0,00                  | 0,00                 |
|   | ОПРЧ  |                                       | 1 033 644,60         | 761 785,04               | 158 046,70                          | 133 812,86           | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  | ОПНОИР  |                                       | 954 144,00           | 689 846,10               | 143 121,60                          | 121 176,28           | 0,00                  | 0,00                 |
|   | 2 проекта   | 2 - НЕ                                | 3 239 964,00         | 2 342 493,90             | 485 994,60                          | 411 475,40           | 3 632 928,90          | 3 632 928,90         |
|   | ОПРР 1  |                                       | 2 072 244,00         | 1 498 232,35             | 310 836,60                          | 263 174,97           |                       |                      |
| Проект 1.1. ЦДГ 14 „Пчелица“  | ОПНОИР  |                                       | 954 144,00           | 689 846,10               | 143 121,60                          | 121 176,28           |                       |                      |
| Дейност 1.1.1.: Реализация на инвестиционния проект   | ОПРР 1.4  | Не                                    | 1 259 964,00         | 910 953,90               | 188 994,60                          | 160 015,40           |                       |                      |
| Дейност 1.1.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане  | ОПНОИР  | Не                                    | 1 004 364,00         | 726 155,11               | 150 654,60                          | 127 554,21           |                       |                      |
| Проект 1.2. IV ОУ „Хр. Ботев“   | ОПРР 1.4  | Не                                    | 1 980 000,00         | 1 431 540,00             | 297 000,00                          | 251 460,00           |                       |                      |
| Дейност 1.2.1.: Реализация на инвестиционния проект   | ОПНОИР  |                                       | 1 067 880,00         | 772 077,24               | 160 182,00                          | 135 620,76           |                       |                      |
| Дейност 1.2.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане  | ОПРР 1  |                                       | 698 544,00           | 505 047,31               | 104 781,60                          | 88 715,09            |                       |                      |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 2: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>   | 2 проекта   | 1 - НЕ и 1- ГП                        | 4 904 883,60         | 3 546 230,90             | 735 732,50                          | 622 920,20           | 3 632 928,90          | 3 632 928,90         |
|   | ОПРР 1  |                                       | 4 177 155,60         | 3 020 083,55             | 626 573,31                          | 530 498,75           |                       |                      |
|   | ОПРЧ  |                                       | 727 728,00           | 526 147,35               | 109 159,19                          | 92 421,45            |                       |                      |
| Проект 2.1.: Изграждане на Защитено жилище за деца с психични отклонения                              | ОПРР 1.5  | ГП                                    | 2 699 043,60         | 1 951 408,60             | 404 856,50                          | 342 778,50           |                       |                      |
| Дейност 2.1.1.: Реализация на инвестиционния проект   | ОПРЧ  |                                       | 2 331 315,60         | 1 685 541,25             | 349 697,31                          | 296 077,05           |                       |                      |
| Дейност 2.1.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане  | ОПРЧ  |                                       | 367 728,00           | 265 867,35               | 55 159,19                           | 46 701,45            |                       |                      |
| Проект 2.2. Изграждане на социални жилища   | ОПРР 1.5  | Не                                    | 2 205 840,00         | 1 594 822,30             | 330 876,00                          | 280 141,70           |                       |                      |
| Дейност 2.2.1.: Реализация на инвестиционния проект   | ОПРЧ  |                                       | 1 845 840,00         | 1 334 542,30             | 276 876,00                          | 234 421,70           |                       |                      |
| Дейност 2.2.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане  | ОПРР 3  | 1 - НЕ                                | 360 000,00           | 260 280,00               | 54 000,00                           | 45 720,00            |                       |                      |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>   | 1 проект  |                                       | 1 365 519,60         | 987 270,60               | 204 828,00                          | 173 421,00           | 3 632 928,90          | 3 632 928,90         |
|   | ОПРР 3  |                                       | 1 039 603,00         | 751 632,92               | 155 940,50                          | 132 029,59           |                       |                      |
|   | ОПРЧ  |                                       | 325 916,60           | 235 637,68               | 48 887,50                           | 41 391,41            |                       |                      |
| Проект 3.1. Народно читалище „Събуждане“  | ОПРР 3  | Не                                    | 1 365 519,60         | 987 270,60               | 204 828,00                          | 173 421,00           |                       |                      |
| Дейност 3.1.1.: Реализация на инвестиционния проект   | ОПРЧ  |                                       | 1 039 603,00         | 751 632,92               | 155 940,50                          | 132 029,59           |                       |                      |
| Дейност 3.1.2.: Доставка на оборудване и обзавеждане  | ОПРР 1.2  | 3- НЕ                                 | 325 916,60           | 235 637,68               | 48 887,50                           | 41 391,41            |                       |                      |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА</b>   | 3 проекта   | Не                                    | 3 641 377,20         | 2 632 715,70             | 546 206,60                          | 462 454,90           | 0,00                  | 0,00                 |
|   | ОПРР 1.2  |                                       | 871 714,80           | 630 249,80               | 130 757,20                          | 110 707,80           |                       |                      |
|   | ОПРР 1.2  |                                       | 751 682,40           | 543 466,40               | 112 752,40                          | 95 463,60            |                       |                      |
| Проект 4.1. Зелена площ пред читалище „Събуждане“   | ОПРР 1.2  | Не                                    | 2 017 980,00         | 1 458 999,50             | 302 697,00                          | 256 283,50           |                       |                      |
| Проект 4.2. Възстановяване на площад, намиращ се на ул. „Софийска“ срещу Народно читалище „Събуждане“ | ОПРР 1.2  | Не                                    | 78 909 771,80        | 51 808 889,42            | 10 695 987,92                       | 9 327 923,20         | 7 265 857,80          | 7 265 857,80         |
| Проект 4.3. Изграждане на спортна площадка на открито   | ОПРР 1.2  | 44 - НЕ, 3- ТП и 1- ГП                | 66 866 623,60        | 43 096 754,58            | 8 908 950,39                        | 7 765 462,20         | 3 632 928,90          | 3 632 928,90         |
| <b>ОБЩО ИПГВР ЛОМ 2014-2020</b>   | ОПРР  |                                       | 5 464 902,20         | 3 951 124,26             | 802 975,01                          | 694 042,67           | 0,00                  | 0,00                 |
|   | ОПРЧ  |                                       | 6 030 184,00         | 4 364 761,76             | 901 853,22                          | 789 614,46           | 0,00                  | 0,00                 |
|   | ОПНОИР  |                                       |                      |                          |                                     |                      |                       |                      |

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

### II. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА

Типологията на индикаторите за реализация на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, конкретизирани в програмата за реализация, включва следните основни категории:

– Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот:

- подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради, брой нови социални жилища, реконструирани/ремонтирани, повишено качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологичните условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в „зона с потенциал за икономическо развитие”, повишен инвестиционен интерес, респективно повишена пазарна цена на недвижимата собственост, икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност и т.н.;

– Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичен ефект, като:

- икономия на труд, оборудване и финанси, площ (ха) на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени производствени зони, брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н.;
- Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията:
  - увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) икономическите активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен транспортен достъп, нарастване на частта от населението, ползващо МОПТ за ежедневни пътувания (%), нарастване броя на лицата с физически увреждания, ползващи МОПТ за ежедневни пътувания (%), относителен дял на територията (от общата територия на града/общината), придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда и т.н.

Анализът на данните за изпълнение на показателите (Таблица 2) показва сравнително добро изпълнение, като налице са редица показатели, които към момента на финалното отчитане не са изпълнени с планираната стойност, но са с по-висока от стойност 0, например, мерки за енергийна ефективност в сгради на културната инфраструктура; Новопостроени или възстановени социални жилища; Ремонт и разширяване (СМР) на лечебни заведения; Подобрен достъпа за хора с увреждания до обществени сгради; Брой интегрирани проекти за благоустрояване на междублокови пространства; Брой сгради, преминали в погорен клас на енергопотребление и други.

Налице са и показатели, които са изпълнени и дори преизпълнени като изпълнение са 100% показателите за: Брой лечебни заведения, подобрили качеството на услугите; Въведени енергоспестяващи мерки в обекти, предоставящи социални услуги; Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и дворове; Брой подпомогнати културно-исторически обекти чрез изграждане, реставрация, консервация, социализация и експониране на потенциала на културното наследство.

Преизпълнени (за някои над 2 пъти) са показателите за: Обновени административни сгради на държавната и общинската администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление; Създадени или възстановени паркови пространства ; Обновени административни и обществени сгради; Разширени, реконструирани ремонтирани, оборудвани и обзаведени сгради на спортната инфраструктура и мултифункционални спортни обекти; Брой посещения на подпомогнатите спортни и многофункционални обекти; рехабилитирани и реконструирани улични мрежи; Брой лица, настанени в социалните жилища; Деца и възрастни, ползващи се от услугите по деинституционализация; Извършени

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

обследвания за енергийна ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия в общинските училища

Показателите, които независимо че са по-високи от 0, но е необходимо да бъдат подобрени с оглед изпълнение на заложените в ИПГВР за 2022г. целеви стойности следва да бъдат ревизирани от гледна точка на приоритетност за развитието на град Лом. Това е предпоставка при подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Лом 2021-2027 да продължат да се изпълняват приоритетни проекти, включени в ИПГВР 2014-2020, които да доведат до постигане на заложените в плана за градско възстановяване и развитие целеви стойности.

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

**Таблица 2.** Актуализирана матрица на индикаторите за проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом

| Тематична област  | Индикатор (име на индикатора)  | Мерна единица                     | Базова година | Целева стойност -2022 | Изпълнени показатели 2020 | Източник на данни                       |
|---|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|
| Мярка   | Брой сгради, преминали в погорен клас на енергопотребление   | Брой сгради                       | 2013          | 288                   | 16 бр.                    | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
|   | Обновени многофамилни жилищни сгради, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление  | Брой сгради                       | 2013          | 288                   | 5 бр.                     | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
|   | Обновени административни сгради на държавната и общинската администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление  | Брой сгради                       | 2013          | 5                     | 11 бр.                    | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
| Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради | Брой интегрирани проекти за благоустройство на междублокови пространства в определените ползони, вкл. рехабилитация на улична мрежа (вкл. - тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлезни, надлезни, кръстовища, велоалей, алеи, паркиране); Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих; Реконструкция растителност, поливна система, др. Подземни комуникации-Вик, газоснабдяване, бтк, електро и др. | брой % от територията             | 2013          | 4                     | 2                         | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
|   | Създадени или възстановени паркови пространства  | брой квадратни метра              | 2013          | 5                     | 9                         | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
|   | Изградени, рехабилитирани и реконструирани улични мрежи  | метри                             | 2013          | 1428                  | 21 000 м                  | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
|   | Обновени административни и обществени сгради   | Брой сгради<br>Брой работни места | 2013          | 5                     | 11 сгради                 | Община, ИСУН; Информация на ниво проект |
| Подобряване и ревитализация на градската среда            | Подобрен достъп за хора с увреждания до обществени сгради  | Бр сгради                         | 2013          | 15                    | 8 сгради                  | Община                                  |
|   | Население, ползващо се от благоустроената градска среда  | брой                              | 2013          | 22 507                | 21 724                    | Община                                  |
|   | Разширени, реконструирани ремонтирани, оборудвани и обзаведени сгради на спортната инфраструктура и мултифункционални спортни обекти   | Бр. обекти,<br>Бр. места Кв. м.   | 2013          | 3                     | 7 обекта                  | Община                                  |
| Общинска Спортна инфраструктура                           | Модернизирани открити и закрити плувни басейни   | брой                              | 2013          | 1                     | 1 бр.                     | Публичен                                |

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛЮМ 2014-2020

| Тематична област                 | Индикатор (име на индикатора)  | Мерна единица  | Базова година | Целева стойност -2022 | Изпълнени показатели 2020 | Източник на данни |
|----------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Марка                            | Изграден открит спортен комплекс и зона за отдих съобразен със специфичните нужди на хора с увреждания                         | Брой   | 2013          | 1                     | 1 бр.                     | ИСУН              |
|                                  | Брой посещения на подпомогнатите спортни и многофункционални обекти  | брой   | 2013          | 5000                  | 6100                      | ИСУН              |
| Общинска здравна инфраструктура  | Внедрени мерки за енергийна ефективност в обекти на здравната инфраструктура   | Брой заведения<br>РЗП  | 2013          | 2                     | 1                         | ИСУН              |
|                                  | Ремонт и разширяване (СМР) на лечебни заведения  | Бр. лечебни заведения<br>Бр. клиники<br>Бр. кабинети<br>Кв.м | 2013          | 2                     | 1                         | Публичен          |
|                                  | Брой лечебни заведения, подобрени качеството на услугите в резултат на доставено оборудване и обзавеждане на лечебни заведения | Бр. лечебни заведения  | 2013          | 2                     | 2                         | ИСУН              |
|                                  | Население, което се очаква да се възползва от подобрените здравни услуги   | Брой лица  | 2013          | 22 507                | 25 802]                   | Публичен          |
| Общинска Социална инфраструктура | Новопостроени или възстановени социални жилища   | Кв. м.   | 2013          | 30                    | 25                        | Община            |
|                                  | Брой лица, настанени в социалните жилища   | Брой лица  | 2013          | 10 семейства          | 148 семейства             | Община            |
|                                  | Изградени, ремонтирани, реконструирани, обновени сгради на защитени и наблюдавани жилища                                       | Брой<br>Брой места   | 2013          | 1                     | 1                         | Община            |
|                                  | Деца и възрастни, ползващи се от услугите по денеституционализация   | Брой лица  | 2013          | 50                    | 129                       | Община            |
| Общинска Социална инфраструктура | Изградени, реконструирани, ремонтирани и оборудвани центрове, предоставящи социални услуги, вкл. приюти                        | Брой<br>Брой места   | 2013          | 2                     | 6                         | Община            |
|                                  | Брой социални обекти с доставено оборудване и обзавеждане на социални обекти   | Брой обекти за социални услуги                               | 2013          | 4                     | 8                         | Община            |
| Общинска Социална инфраструктура | Въведени енергоспестяващи мерки в обекти, предоставящи социални услуги   | Брой обекти за социални услуги                               | 2013          | 4                     | 4                         | Община            |

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛЮМ 2014-2020

| Тематична област                      | Индикатор (име на индикатора)   | Мерна единица  | Базова година | Целева стойност -2022 | Изпълнени показатели 2020 | Източник на данни |
|---------------------------------------|---|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Мярка                                 | Брой подпомогнати детски градини, вкл. разширение, ремонт, оборудване, газификация, благоустройство на прилежащите им терени                                | Брой   | 2013          | 3                     | 5                         | Община            |
|                                       | Извършени обследвания за енергийна ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия в общинските училища  | Бр. сгради, РЗП                                      | 2013          | 3                     | 7                         | Публичен          |
| Общинска образователна инфраструктура | Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и дворове  | Брой   | 2013          | 8                     | 7                         | Общини            |
|                                       | Брой общински училища, подобрили качеството на услугите в резултат на доставено оборудване и обзавеждане  | Бр. лечебни заведения<br>Бр. клиники<br>Бр. кабинети | 2013          | 8                     | 7                         | Общини            |
| Културна инфраструктура               | Брой обновени сгради на културни институции   | Брой сгради, РЗП, брой места                         | 2013          | 8                     | 4                         | Публичен          |
|                                       | Внедрени мерки за енергийна ефективност в сгради на културната инфраструктура   | Бр. сгради, РЗП                                      | 2013          | 8                     | 3                         | Община            |
|                                       | Брой подпомогнати културно-исторически обекти чрез изграждане, реставрация, консервация, социализация и експониране на потенциална на културното наследство | Брой   | 2013          | 1                     | 1                         | Община            |

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

### III. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА КАТО ЦЯЛО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНА

Стратегическата рамка на ИПГВР 2014 – 2020 концентрира предвижданията за развитието на град Лом в следните тематични направления:

– *Условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на урбанизираната територия.* Фундамент на тематичното направление е комплексното социално-икономическо развитие на града, пряко свързано с доходите на домакинствата и качеството на живот на населението. Акцентира се върху стимулиране на предприемачеството и подкрепата за новосъздадени бизнес субекти, както и върху подобряване на човешкия капитал, чрез ефективни системи за предлагане на образователни и здравни услуги.

– *Екологоустойчиво и енергийно ефективно развитие на града и неговите функционални системи.* Ориентацията е към последователна трансформация на урбанизираната територия от консуматор на енергия, ресурси и замърсител на околната среда, в устойчива пространствено-функционална социална система, осигуряваща високо качество на живот и адекватна степен на енергийна ефективност на поддържащите производствени и социални системи.

– *Ефективна пространствена организация на територията и адекватно инфраструктурно осигуряване.* Задачата е постигане на пространствена организация на урбанизираната територия, осигурена в достатъчна степен с нужната инфраструктурна база, която е логична и адекватна на развитието на града и нуждите на местната общност.

– *Управление на града и прилежащата територия.* Регламентира се ролята на местната власт, като изразител на обществения интерес в развитието на града, чрез осигуряването на основните административни и социални услуги за гражданите и бизнеса. Подкрепящи реализирането на целите на тематичното направление са и всички децентрализирани структури на централната власт, които осигуряват съответните специфични услуги на населението.

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

Цялостната структура на стратегическата рамка на ИПГВР на гр. Лом е определена в съответствие с Визията за развитие до 2020 г., спецификата и характера, начина на ползване на територията в определените зони за развитие.

### *Стратегическа цел 1: Ускорено развитие и растеж на местната икономика*

Общата стратегия предвижда интервенции, които са насочени основно към създаването на условия за развитие чрез осигуряването на възможности за проява на предприемачеството, повишаване на инвестиционната атрактивност на града и подобряване на базовата инфраструктурна осигуреност на територията.

Следва да се подчертае, че в ИПГВР 2014 – 2020 на гр. Лом коректно е отразена нуждата на града и общината от регенерация на индустриалните паркове и координиране на усилията на местната власт и бизнеса за изпълнение на съвместни проекти.

### *Специфични цели към Стратегическа цел 1:*

1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на населението;
2. Създаване на условия за диверсификация на местната икономика чрез развитие на традиционни и алтернативни форми на туризъм;
3. Усъвършенстване и модернизация на инфраструктурната осигуреност на икономическата зона;
4. Стимулиране на предприемачеството и създаването на нови малки и средни предприятия;
5. Осигуряване на възможност за подобряване на енергийната ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Формулираните специфични цели са насочени към осигуряване на възможности за: технологично обновление на производствените предприятия в града; подобряване на микроклимата на работната среда в предприятията; предоставяне на бизнес и технологични услуги и повишаване на ефективността на съществуващите такива и др. На базата

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

специфичните цели са определени и приоритетите, около които се предвижда развитието на градската икономика през плановия период 2014 -2020 год.:

- Пристанищна и транспортно-логистичната дейност;
- Малки и средни предприятия в търговия, обработка и пласмент на земеделска продукция;
- Повишаване на инвестиционната атрактивност на икономическата зона чрез подобряване на инфраструктурната база и устройството на територията;
- Подобряване достъпността до евтин финансов ресурс за технологично обновление и инвестиции.

### ***Стратегическа цел 2: По-добра среда за живот и работа на населението***

Подобряването на човешкия капитал е обвързано с прилагането на мерки за адаптиране на образователната система към съвременните условия, осигуряване на адекватна материално-техническа база в училищата, реализация на дейности за постигане на значителен спад в преждевременно напускане на училищата, изграждане на модерни информационни системи за обучение, повишаване квалификацията на кадрите, създаване на условия за ангажиране свободното време на учениците със спорт и извънкласни форми на обучение. Създаването на предпоставки за по-доброто качество на живот се подкрепя и от мерки и дейност в сферата на културата и спорта, както и осигуряване на необходимите условия за труд и обитаване на хора в неравностойно положение.

### ***Специфични цели към Стратегическа цел 2:***

1. Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги, и условия на живот;
2. Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към потребностите на местната икономика;
3. Подобряване състоянието на културната инфраструктура в града;
4. Осигуряване на възможности и инфраструктура за активен спорт;
5. Инфраструктура за повишаване на сигурността.

На базата на специфичните цели са изведени и приоритетите през плановия период 2014 -2020 год. в гореизброените области на въздействие:

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

- Комплексно подобряване на социалната и публична инфраструктура, както и на сградния фонд и оборудването на сферите на образованието, културата, спорта, здравеопазването и социалните услуги;
- Подобряване качеството на предлаганите услуги;
- Подобряване на енергийната ефективност;
- Подобряване на достъпността.

### *Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурата, качеството на градската среда и културното наследство*

Инвестициите, свързани с местната пътна и улична инфраструктура, са основен фактор за развитие, свързани с повишаване качеството на достъпност и мобилността на населението, намаляване на цената и увеличаване на трафика на товарни и пътнически превозни средства, създаване на заетост и създаване на благоприятни условия за растеж.

Реализирането на мерки за енергийна ефективност е средство за намаляване на разходите, подобряване на конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

Подобряването на състоянието на компонентите на околната среда – вода, въздух, почви, включва прилагането на мерки, които подобряват екологичната обстановка в града. Дейностите, свързани с тях, са насочени към подобряване на екологичната инфраструктура, въвеждане на екологично чисти технологии в производството, ефективното управление на околната среда, поддържане на биологичното разнообразие.

Подобряването на качеството на градската среда, както и опазване и ефективното използване на културното, архитектурно и историческо наследство, са свързани с повишаване качеството на живот, подобряване на атрактивността на града и позиционирането му като туристическа дестинация за културно-познавателен и речен туризъм.

#### *Специфични цели към Стратегическа цел 3:*

1. Подобряване на свързаността и достъпността в рамките на града и определените зони за въздействие;

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

2. Доизграждане, реконструкция, модернизация и поддържане на техническата и екологична инфраструктура в съответствие с европейските стандарти;
3. Повишаване качеството на публичните пространства и свързаната с тях инфраструктурата за отдих и рекреация;
4. Опазване на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града (подобряване качеството на градския пейзаж и обществените пространства: преоценката на рушащите се обществени пространства заедно с опазването или възстановяването на архитектурното наследство);
5. Подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради.

Основните приоритети за плановия 2014 -2020 год. период в тази връзка са:

- Подобрена свързаност и достъпност до ключовите територии, предлагащи интегрирани услуги (образователни, здравни, административни и социални);
- Подобрение на качеството на публичните пространства;
- Възстановяване и експониране на културното, историческо и архитектурно наследство;
- Повишаване на енергийната ефективност и естетическите критерии на средата за обитаване.

В съответствие с определената Визия за развитие на града и разработената на нейна основа стратегическа рамка, са определени проектите и дейности, които са планирани за изпълнение през програмен период 2014–2020 година (Таблица 3 и Таблица 4). Те са концентрирани в рамките на одобрените зони за въздействие към ИПГВР 2014 -2020 на гр.Лом.

Предвидени за реализация са общо 48 проекта в трите зони за въздействие.

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

Таблица 3. Реализирани проекти, текущи при приемане на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом

|                |                            |  |        |        |              |   |
|----------------|----------------------------|--|--------|--------|--------------|---|
| ОПРР 2007-2013 | BG161PO001/1.4-09/2012     | Зелена и достъпна градска среда                                    | май.13 | май.15 | 4 988 202,07 | Изградена велоалея,<br>Обособени паркоместа   |
| ОПРР 2007-2013 | BG161PO001/1.1-11/2011/011 | ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - ГР. ЛОМ | яну.12 | мар.14 | 3 642 344,36 | МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" - Лом   |
| ОПРР 2007-2013 | BG161PO001/1.1-11/2011     | ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ГРАД ЛОМ       | фев.12 | фев.14 | 802 767,83   | Изграден Център за настаняване от семеен тип и прилежащо дворно място и осигурена достъпна архитектурна среда |

Таблица 4. Реализирани проекти, стартирали през периода на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом

|                                   |                            |   |        |         |               |  |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------|---------|---------------|--|
| ОПРР 2014-2020<br>подзона 4 ИПГВР | BG16RFOR001-1.034-0003-C01 | ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ | окт.20 | апр.23  | 1 496 909,78  | 25 броя социални жилища  |
| ОПРР 2014-2020<br>подзона 2 ИПГВР | BG16RFOR001-5.001-0006-C01 | Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом  | дек.17 | дек.19  | 714 999,74    | Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", находящ се на ул. „Д. Ангелов“ №5 в гр. Лом и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ |
| ОПРЧР 2014-2020                   | BG05M9OP001-2.019-0013     | Равен достъп до услуги за всяко дете  | апр.20 | яну.23  | 935 324,24    | Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 деца          |
| ОПРР 2014-2020<br>подзона 2 ИПГВР | BG16RFOR001-1.034-0001-C01 | Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом   | окт.17 | февр.21 | 11 795 862,65 | ПГ „Найден Геров“, СУ „Д. Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“, ГОУ „Н. Първанов“, ДГ №7 „Калинка“, Детска ясла №1, ГОУ „К. Фотинов“, СУ „Отец Паисий“                             |
| ОПРР 2014-2020<br>подзона 7 ИПГВР | BG16RFOR001-1.034-0002-C01 | Обновени градски пространства в град Лом  | апр.18 | окт.20  | 2 703 559,10  | ремонт на 9 улици и подобект Зелена площ около Исторически музей -   |

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

Основни изводи, които се налагат при анализа на изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и интегрирано развитие на гр. Лом за 2014 -2020 година, са следните:

Реализирани са **ограничен брой проекти**, ориентирани към изпълнение на ИПГВР 2014 -2020, като от тях 3 проекта са стартирали преди разработването и приемането на този стратегически документ, а 5 проекта са одобрени в рамките на 7-годишния период на действие. 2 от тези проекти все още са на етап изпълнение до 2023г, а 1 проект е на фаза кандидатстване за финансиране в рамките на м. Декември 2020г. Тука следва, че общият брой на реализираните и/или изпълнявани проекти е 19 (според ИПГВР 2014-2020 гр. Лом), а проектите, за които е изготвено проектно предложение и е на етап кандидатстване към датата на извършване на оценката са 3 (според ИПГВР 2014-2020 гр. Лом) .

Общата стойност на **изпълняваните** по ИНГВР 2014 – 2020 гр. Лом **проекти е 27 079 969,77 лева**, което е **34,3%** от индикативния финансов план на стратегическия документ.

От представяните проекти по-голямата част са насочени към **ЗОНАТА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ** и по-конкретно към подзони: **2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА; 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА** и **7: ГРАДСКА СРЕДА**.

**Нереализираните проекти** (Таблица 5) по целесъобразност могат да бъдат прехвърлени за изпълнение от ПИРО Лом 2021-2027 при наличие на висока обществена значимост, а проектите на фаза проектно готовност **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** следва да бъдат включени за изпълнение в ПИРО Лом 2021-2027.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020**

**Таблица 5.** Матрица на проектите в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, които не са изпълнени в рамките на плана

| Проекти по видове зони за въздействие   | Отношение към подпомаганите описи на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операц.)* | Общо за проекта      | Други средства от Сф,Кф | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 6                    | 7                       | 8                                   | 10                   |
| <b>ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ</b>                  |  |                      |                         |                                     |                      |
| <b>ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ</b>                  | <b>21</b>  | <b>33 042 800,60</b> | <b>18 647 069,83</b>    | <b>3 815 941,82</b>                 | <b>3 409 768,03</b>  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 1: АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ</b>                                | <b>4</b>   | <b>5 549 084,40</b>  | <b>4 011 988,00</b>     | <b>787 362,58</b>                   | <b>704 733,80</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                          | <b>1</b>   | <b>1 152 588,00</b>  | <b>843 661,31</b>       | <b>167 288,82</b>                   | <b>141 637,87</b>    |
| Проект 2.7. Професионална гимназия по производствени технологии               |  | <b>1 152 588,00</b>  | <b>843 661,31</b>       | <b>167 288,82</b>                   | <b>141 637,87</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                               | <b>7</b>   | <b>8 274 966,00</b>  | <b>5 982 800,42</b>     | <b>1 241 244,72</b>                 | <b>1 050 920,86</b>  |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                               | <b>1</b>   | <b>524 616,00</b>    | <b>379 297,30</b>       | <b>78 692,40</b>                    | <b>66 626,30</b>     |
| Проект 4.1. Дневен център за възрастни  |  | <b>524 616,00</b>    | <b>379 297,30</b>       | <b>78 692,40</b>                    | <b>66 626,30</b>     |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 5: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                                | <b>3</b>   | <b>7 265 857,80</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 6: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>                                | <b>1</b>   | <b>6 123 342,80</b>  | <b>4 427 176,90</b>     | <b>918 501,40</b>                   | <b>918 501,40</b>    |
| Проект 6.2. ДКЦ 1   | ОПРР 3   | <b>6 123 342,80</b>  | <b>4 427 176,90</b>     | <b>918 501,40</b>                   | <b>918 501,40</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 7: ГРАДСКА СРЕДА</b>   | <b>4</b>   | <b>4 152 345,60</b>  | <b>3 002 145,90</b>     | <b>622 851,90</b>                   | <b>527 347,80</b>    |
| Проект 7.5. Парк „Кръстьо Пишурка“  | ОПРР 1.2   | <b>2 940 000,00</b>  | <b>2 125 620,00</b>     | <b>441 000,00</b>                   | <b>373 380,00</b>    |
| Проект 7.7. Зелена площ около Пожарната кула музей                            | ОПРР 1.2   | <b>615 528,00</b>    | <b>445 026,70</b>       | <b>92 329,20</b>                    | <b>78 172,10</b>     |
| Проект 7.8. Парк в частъка ограден от спортната зала, хигиенна баня и басейна | ОПРР 1.2   | <b>463 624,80</b>    | <b>335 200,80</b>       | <b>69 543,70</b>                    | <b>58 880,30</b>     |
| Проект 7.10. Паркинг на ул. „К.Петров“ пред басейна                           | ОПРР 1.2   | <b>133 192,80</b>    | <b>96 298,40</b>        | <b>19 979,00</b>                    | <b>16 915,40</b>     |

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020**

| Проекти по видове зони за въздействие                    | Отношение към подпомаганите операции на съвместна ОП, ако е приложимо (код на операц.)* | Общо за проекта      | Други средства от Сф.КФ | Собствени средства за съфинансиране | Републикански бюджет |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ОБЩО ЗА ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ</b> | <b>3</b>  | <b>3 001 420,80</b>  | <b>2 170 026,70</b>     | <b>450 213,50</b>                   | <b>381 180,60</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ГРАДСКА СРЕДА</b>                    |   | <b>3 001 420,80</b>  | <b>2 170 026,70</b>     | <b>450 213,50</b>                   | <b>381 180,60</b>    |
| <b>ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР</b>             |   |                      |                         |                                     |                      |
| <b>ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР</b>             | <b>4</b>  | <b>5 477 198,40</b>  | <b>3 960 014,30</b>     | <b>821 579,80</b>                   | <b>695 604,20</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>     | <b>2</b>  | <b>3 239 964,00</b>  | <b>2 342 493,90</b>     | <b>485 994,60</b>                   | <b>411 475,40</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 3: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>          | <b>1</b>  | <b>1 365 519,60</b>  | <b>987 270,60</b>       | <b>204 828,00</b>                   | <b>173 421,00</b>    |
| <b>ГРУПА ПРОЕКТИ 4: ГРАДСКА СРЕДА</b>                    | <b>1</b>  | <b>871 714,80</b>    | <b>630 249,80</b>       | <b>130 757,20</b>                   | <b>110 707,80</b>    |
| Проект 4.1. Зелена площ пред читалище „Събуждане“        | ОПРР 1.2  | 871 714,80           | 630 249,80              | 130 757,20                          | 110 707,80           |
| <b>ОБЩО ИНПЪР ЛОМ 2014-2020</b>                          | <b>28</b>   | <b>41 521 419,80</b> | <b>24 777 110,83</b>    | <b>5 087 735,12</b>                 | <b>4 486 552,83</b>  |

## ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020

### IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР 2014-2020

В обобщение на оценката на изпълнението на стратегическите и специфичните цели на ИПТВР 2014 – 2020 на гр. Лом може да се заключи, че е налице **ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК** във важни области с обществено значение като:

– **Изпълнение на стратегическа цел 2:** По-добра среда за живот, и нейните специфични цели:

- Осигуряването на качествени и достъпни социални и здравни услуги;
- Осигуряване на качествено и съвременно образование от детската градина до средните училища;
- Комплексно подобряване на публичната инфраструктура;
- Частично изпълняване на мерки за енергийна ефективност.

– **Изпълнение на стратегическа цел 3:** Подобряване качеството на градската среда, и нейните специфични цели:

- Подобряване на свързаността и достъпността в рамките на града;
- Частично изпълнение за качеството на публичните пространства.

Като преходни стратегически цели, които са в по-слаба степен изпълнение в реализираните проекта са:

– **Стратегическа цел 1:** Развитие на местната икономика в едно с нейните 5 специфични цели.

– **Стратегическа цел 2:** По-добра среда за живот, и нейните специфични цели:

- Подобряване на културната инфраструктура – към момента на оценката има проектна готовност за реализация на 3 проекта в тази специфична цел;
- Модернизиране на спортната инфраструктура.

– **Стратегическа цел 3:** Подобряване качеството на градската среда, и нейните специфични цели:

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН  
ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ  
2014-2020

- Подобряване на екологичната инфраструктура;
- Опазване на художественото и над 2 000-ното културно-историческо наследство;
- Подобряване на енергийната ефективност на публичните и жилищните сгради.

## V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

В резултат от извършения анализ и финален доклад на ИПГВР 2014-2020 гр. Лом могат да се идентифицират **СЛАБИ МЕСТА /ДЕФИЦИТИ/**, които непременно следва да бъдат преодолені чрез подходящи политики, мерки и проекти на Община Лом, включени в стратегическите документи за плановия период 2021-2027, вкл. и в Плана за интегрирано развитие на Община Лом – ПИРО гр. Лом 2021 – 2027 год.

– Неефективно приложение на мерки, програми и проекти за насърчаване на предприемаческата активност в Общината, в резултат на което на територията община Лом е налице малък брой структуроопределящи предприятия.

– Неефективно използване на възможностите на националното и регионалното финансиране на проекти в социалната сфера, чрез които да се подобри качеството на образователното равнище, вкл. и професионално образование и квалификация на маргинализираните общности, и по този начин да се осигури подходяща среда за растеж на икономика на общината;

– Отсъствието на подходящи икономически мерки и програми в ИПГВР 2014-2020 не позволява усвояване на капацитета на пристанището и пристанищната инфраструктура, особено при използване на речния товарен транспорт на растеж на икономиката на общината.

– Не се отчита реални резултати, вкл. и поради отсъствие на съвместни мерки и програми със съседни общини (в България и/или Румъния), за привличането на туристи. Това е в резултат и от установена нереализирана активност на общината при разработване на маркетингова и рекламна стратегия на общината.

Съобразно изводите от изпълнението на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом могат да се идентифицират и **ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ** (Таблица 6 и Таблица 7), които трябва да бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Лом 2021-2027.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020**

**Таблица 6. Матрица на приоритетните проекти в зоните за въздействие на ИПГВР 2014-2020 на гр. Лом, които следва да се включат в ПИРО Лом 2021-2027**

| Мярка   | Дейност/проектна идея*  | Кратко описание   | Индикативен бюджет | Източник на финансиране | Срок за изпълнение |
|---|---|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ГРУПА ПРОЕКТИ 7:<br>ГРАДСКА СРЕДА                   | <p>Проект 7.5. Парк „Кръстьо Пишурка“</p> <p>Проект 7.7. Зелена площ около Пожарната кула музей</p> <p>Проект 7.8. Парк в участъка ограден от спортната зала, хигиенна баня и басейна</p>   | <p>Свързано е с разработване на план за управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС), включващ автоматизирани системи за управление и контрол на движението, за откриване на МПС и за локализация и осигуряване на предимство на МПС от обществения градски транспорт, системи за информация на пътниците в реално време, автоматизирани системи за продажба на билети, подсистеми за връзка, системи за видеонаблюдение за централите за градска мобилност и др. В това направление се предвижда и изграждане на зарядни станции. Също така се предвижда и изграждане/обновяване/реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея съгласно Плана за управление на движението.</p> <p>Като част от създаването на качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура. Предвижда се и изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център</p> | 22 500 000         | ОПРР                    | 36 месеца          |
| ГРУПА ПРОЕКТИ 3:<br>КУЛТУРНА<br>ИНФРАСТРУКТУРА      | <p>Проект 3.1 Музей «Джининг»* Лом*</p> <p>Проект 3.2. Исторически музей Лом*</p> <p>Проект 3.3. Стрела на девическото училище*</p> <p>Проект 3.5. Църква «Успение Богородично»</p> <p>Проект 3.7. Художествена галерия «Цоломие»</p> | <p>Представява рехабилитация и модернизация на културно-историческата инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за културни организации и сгради на територията на общината</p>  | 2 400 000          | ОПРР                    | 30 месеца          |
| ГРУПА ПРОЕКТИ 2:<br>ОБРАЗОВАТЕЛНА<br>ИНФРАСТРУКТУРА | Проект 2.7. Професионална гимназия по производствени технологии   | Професионалните училища с регионална насоченост, организирането на обучение чрез работа (като нова възможност за повторно включване на рано напусналите образователната система), курсове за обучение за безработни, които отговарят на потребностите на местния бизнес, както и други мерки с конкретна местна насоченост, следва да бъдат задействани бързо   | 7 250 000          | ОПНОИР                  | 24 месеца          |
| ГРУПА ПРОЕКТИ 6:<br>ЗДРАВНА<br>ИНФРАСТРУКТУРА       | Проект 6.2. ДКЦ 1   | Съществува част от Националния план за развитие на здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца, включително детски ясли. В изпълнение на СЦЗ "Насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в различни от градските райони" на ОПРР  | 5 200 000          | ОПРР                    | 24 месеца          |
| ГРУПА ПРОЕКТИ 1:<br>ГРАДСКА СРЕДА                   | <p>Проект 1.1: Велолея в икономическата зона</p> <p>Проект 1.2. Паркинг – икономическа зона</p> <p>Проект 1.3. Зона за риболов, туризъм и почивка</p>   | <p>Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП. Предоставянето на приоритетна подкрепа за МСП съгласно НСМСП 2021-2027 г. като предпоставка за устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятията. Като част от мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на МСП. В изпълнение на СЦЗ "Насърчаване на интегрираното социално,</p>  | 1 000 000          | ОПИК                    | 24 месеца          |

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД ОТЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ 2014-2020**

| Мярка                             | Дейност/проектна идея*  | Кратко описание  | Индикативен бюджет | Източник на финансиране | Срок за изпълнение |
|-----------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ГРУПА ПРОЕКТИ 4:<br>ГРАДСКА СРЕДА | Проект 4.1. Зелена площ пред читалище „Събуждане“<br>Проект 4.2. Възстановяване на площад, намиращ се на ул. „Софийска“ срещу Народно читалище „Събуждане“<br>Проект 4.3. Изграждане на спортна площадка на открито | Като част от създаването на качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура. Предвижда се и изграждане/обновяване/реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център | 3 500 000          | ОПРР                    | 18 месеца          |

**Забележка:** Проектите са включени в изготвен проекта, подаден във Фонда на Фондовете през 2020г. и се очаква кандидатстване по ОПРР 2014-2020: културна инфраструктура

**Таблица 7. Проектите в зоните за въздействие на ИГВР 2014-2020 на гр. Лом, които очакват финансиране през програмния период 2021-2027**

| Мярка  | Дейност/проектна идея*   | Кратко описание   | Индикативен бюджет | Източник на финансиране | Срок за изпълнение |
|--|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ГРУПА ПРОЕКТИ 3:<br>КУЛТУРНА<br>ИНФРАСТРУКТУРА | Развитие на културната инфраструктура на община Лом (пърет с решение на ОС на 22.12.2020г) | Представява рехабилитация и модернизация на културно-историческата инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за културни организации и сгради на територията на общината и включва следните обекти:<br>3.1 Музей «Д.Гинин»*<br>3.2. Исторически музей Лом*<br>3.3. Сграда на девическото училище | 1 700 000          | ОПРР                    | 36 месеца          |